



MÄLARPROJEKTET

DETTA HÄNDER VECKA 032018

1. På Slussholmen pågår borrningsarbeten i linje för stödkonstruktion samt vibrering av spont, eventuellt också hammarslagning.
2. Vid nordöstra delen av slussen pågår grävningsarbeten för den blivande mottagningsgropen, eventuellt kommer även spontning att påbörjas under veckan.
3. På Lotsudden pågår borrning för förankringsstag för den betongplatta som ska gutas i botten av den stora gropen när den har blivit urschaktad. Även borrningsarbeten i linje för stödkonstruktion samt vibrering av spont, eventuellt också hammarslagning av dito.
4. På sydöstra sidan om slussbron pågår förberedande arbeten för byggandet av en stödkonstruktion mot Grödingevägen.
5. Dubborring av spont pågår sydväst om Järnvägsbron samt även smidesarbeten.
6. Stagborring pågår på västra sidan norr om Saltsjöbron.
7. Spontningsarbeten pågår strax norr om Hebbevillan och upp mot Mälarbron på västra sidan av kanalen.
8. Utanför Sjöfartsverkets "prickförråd" utmed Bergviksgatan pågår etablering för kommande arbeten med krönbalksarbeten i kanalen.