

DETTA HÄNDER VECKA 2919

1. På Slussholmen pågår arbeten med att förlänga ankarjärn inför betonggjutning av bottenplatta
2. På Lotsudden fortsätter schakt ur den stora gropen genom att pumpa upp finare material.
3. På östra sidan om kanalen, söder om slussbron, har sekantpelare färdigställt. Borrning av bakåtförankringsstag startar upp efter tester.
4. Stagborrning, nordvästra samt nordöstra kanalen vid Kanalholmen samt smidesarbeten.
5. Pålning av ledverkspålar vid Mälarbron.
6. Formsättning och gjutning av krönbalk i S2, begränsade arbeten.
7. Spontning i S3 norr om E4-bron pågår i begränsad omfattning.

