

DETTA HÄNDER VECKA 3319

1. På Slussholmen pågår arbeten med att förlänga ankarjärn inför betonggjutning av bottenplatta samt kompletterande stagborrning.
2. På Lotsudden fortsätter schakt ur den stora gropen med kran.
3. På östra sidan om kanalen, söder om slussbron, fortsätter borrning av bakåtförankringsstag.
4. Stagsättning planerad till S3.
5. Formsättning och gjutning av krönbalk i S2.
6. I N2 rensas bakom monterad spont.
7. Ny kran monteras på MP25 varefter spontning startar i S3 på tisdag.
8. Service av maskiner pågår.

