

DETTA HÄNDER VECKA 4219

1. Arbeta med förberedelser inför gjutning av bottenplatta pågå
2. På Lotsudden fortsätter schakt ur den stora gropen med kran samt förberedelse arbeten inför den kommande undervattensgjutningen.
3. Sekantpållning pågår för slussens mottagningsgrop på den östra sidan.
4. Borrning av pålar för ledverk under E4-broarna.
5. Installation av stag pågår i S3.
6. Dragprovning av stag i N1. Formning för krönbalksgjutning.
7. Borrning av foderrör och spontning för ledning 19 i N2.
8. RD-pållning för spontförstärkning i S1.

