

## DETTA HÄNDER VECKA 4519

1. På slussholmen pågår arbete med förberedelser inför gjutning av bottenplatta. Gjutning planerad att starta lördag 2019-11-09.
2. På Lotsudden fortsätter schakt ur den stora gropen med kran samt förberedelse arbeten inför den kommande undervattensgjutningen.
3. Sekantpålning pågår för slussens mottagningsgrop på den östra sidan.
4. Schaktarbeten påbörjade i slusskammaren utanför byggetableringen.
5. Borrning av pålar för ledverk under E4-broarna, östra sidan.
6. Installation av stag pågår i S3.
7. Borrning av foderrör och spontning för ledning 19 i N2.
8. Stagsättning för fotbalk i S1.
9. Formning för krönbalk pågår i N1

