

DETTA HÄNDER VECKA 4719

1. Undervattengjutning av bottenplatta i gropen på slussholmen genomförd helgen vecka 45. Efter att betongen härdat (ca 2 veckor) påbörjas arbete med att tömma gropen.
2. Undervattengjutning av bottenplatta genomförd helgen vecka 46. Förberedelser för frysning kring gropen påbörjas.
3. Sekantpålning färdigställd i sydöstra mottagningsgropen. Avetablering av maskiner för förberedelse av kommande smidesarbeten pågår.
4. Schaktarbeten påbörjade i slusskammaren utanför byggetableringen.
5. Borrning av pålar för ledverk under E4-broarna, östra sidan.
6. Installation av stag pågår i S3.
7. Borrning av foderrör i S2.
8. Stagsättning för fotbalk i S1.
9. Formning och gjutning av krönbalk pågår i N1
10. Spontning pågår i S4.

